


CANTIERE SITO IN VIA VASCARELLE
ALBANO LAZIALE
LAY-OUT DI CANTIERE ALLEGATO
AL PSC - TAV. 2/2



- LAY-OUT DI CANTIERE FASE 2:**
- rimozione infissi interni
 - Demolizione tramezzi e pavimentazioni, sanitari ed impianti esistenti
 - spicconatura intonaci interni e rasature varie
 - rifacimenti massetti (interni)
 - posa in opera nuove pavimentazioni
 - realizzazione tramezzature interne
 - posa in opera impianto idraulico, elettrico e TV ph
 - rifacimento e riprese intonaci interni
 - tinteggiature interne
 - posa in opera infissi nuovi, porte finestre e portoncini
 - rialzamento ringhiere scale
 - tinteggiature ringhiere scale
 - smobilizzo cantiere

recinzione di cantiere h. Mt. 2 in pannelli metallici in rete elettrosaldata/rete in plastica arancione su supporti metallici

⊗ lampada ad intermittenza per recinzione

CARTELLO TIPO A

Cartellone dei lavori

Lavori di _____

Ordinanza _____

Impresa _____

Inizio _____ Fine _____

Recapito _____

Telefono _____

CARTELLO TIPO B



NOTA 1: Nella fase 2, dopo lo smobilizzo del ponteggio, può essere ripristinato il cancello metallico originario. Considerate le dimensioni abbastanza ridotte del cancello di accesso al cantiere e le caratteristiche dimensionali della corte interna; stretto e lungo, nelle fasi di ingresso al cantiere, per approvvigionamento materiali, i mezzi di grandi dimensioni dovranno sostare sul piccolo piazzale antistante l'accesso al cantiere stesso e tutti i materiali e le attrezzature dovranno essere trasportate nell'area di cantiere a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi di trasporto a motore o non; qualora si dovessero usare questi ultimi, ci dovranno essere operatori a terra che guideranno le manovre dell'automezzo.

ARCHITETTO
LORETTA
CHIARINI
N° 11180
SEZ. "A"

FORNITORE DI CANTIERI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA

FORNITORE DI CANTIERI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA