

OPERA	IMPORTO Q.E.	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	IMPRESA ESECUTRICE	FASE PROGETTUALE			TEMPO FASE	FASE GARA		TEMPO FASE	FASE		TEMPO FASE	TEMPO GLOBALE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
				PROG. PRELIMINARE	PROG. DEFINITIVO	PROG. ESECUTIVO		INDIZIONE	AGGIUDICAZIONE		INIZIO LAVORI	FINE LAVORI			
OPERE ANNO 2017															
P.I. PARCO DELLA RIMEBRANZA	€ 25.000,00	COMUNE	EDIL MODI.S.R.L.			DGC 228 del 01/12/2016	1	det 1247 del 22/12/2016	det 1247 del 22/12/2017	12	23/02/2017	04/04/2017	2	15	Arch. j. Roberto Leto
P.I. via Nettunense, via dei Gigli e via Ariccia	€ 75.000,00	COMUNE	RIGENERA SOC. COOP. A.R.L.			DGC 79 del 16/04/2015	1	det 652 del 08/08/2016	det 1130 del 06/12/2016	4	10/04/2017	26/07/2017	3	8	Arch. Riccardo Mancini
Riquilificazione fontanili loc. Le Mole	€ 116.000,00	Comune	RIGENERA SOC. COOP. A.R.L.	det 780 del 30/09/2014	DGC 10 del 26/01/2015	DGC 104 del 13/06/2016	21	det 1019 del 17/11/2016	det. 272 del 27/03/2017	4	03/05/2017	15/12/2017	7	32	Arch. Riccardo Mancini
Realizzazione ampliamento via delle Cave	€ 140.000,00	Comune	RGL COSTRUZIONI S.r.l.	DGC 234 del 24/03/2015		DGC 197 del 17/12/2015	9	det 619 del 01/08/2016	det 997 del 11/11/2016	3	19/04/2017	10/11/2017	7	19	Arch Riccardo Mancini
€ 356.000,00															
			Tempo Medio					8			6			5	19

indicatori opere 2017: tempistica

	tempi/mesi
fase progettazione/pareri	8
fase gara	6
fase esecuzione	5
globale	19