






CANTIERE SITO IN VIA VASCARELLE
ALBANO LAZIALE
LAY-OUT DI CANTIERE ALLEGATO
AL PSC - TAV. 1/2




 recinzione di cantiere h. M.
 2 in pannelli metallici in
 rete elettrosaldata/rete in
 plastica grancione su
 supporti metallici


 lampada ad intermittenza per
 recinzione


 Area d'installazione ponteggi


 Area d'installazione parasassi

CARTELLLO TIPO A

Cartellone dei lavori

Lavori di _____

Ordinanza _____

Impresa _____

Inizio _____ Fine _____

Recapito _____

Telefono _____

CARTELLLO TIPO B



NOTA 1: prima di installare i ponteggi e per tutto il periodo d'installazione degli stessi il cancello preinstallato, di accesso alla corte interna, all'occorrenza, potrà essere sostituito con cancello temporaneo di cantiere. Considerate le dimensioni abbastanza ridotte del cancello di accesso al cantiere e le caratteristiche dimensionali della corte interna: stretta e lunga, nelle fasi di ingresso al cantiere, per approvigionamento materiali (in special modo nel periodo in cui ci saranno i ponteggi installati, i mezzi dovranno sostare sul piccolo piazzale antistante l'accesso al cantiere stesso e tutti i materiali e le attrezzature dovranno essere trasportate nell'area del cantiere a mano e con l'ausilio di piccoli mezzi di trasporto a motore o non, qualora si dovessero usare questi ultimi, ci dovranno essere operatori a terra che guideranno le manovre dell'automezza.

NOTA 2: durante la fase di montaggio/smontaggio ponteggi, lungo il perimetro dell'edificio prospiciente Via Vascorrelli, dove è stato appesantito su strada, c.ca 20-30 Mt. prima dell'edificio, portelli segnalatici di avvertimento a pericolo, che preavvisi gli automobilisti/pedoni, dell'effettuazione di lavori comportanti la movimentazione di carichi sospesi

LAY-OUT DI CANTIERE FASE I:

- allestimento cantiere
- installazione ponteggi
- rimozione e smaltimento coperture

In ETERNIT

- demolizione e rimozione copertura
- rimozione infissi esterni; finestre e portoncini
- verifica intonaci esterni
- ripresa intonaci esterni e realizzazione comici
- rifacimento copertura....
- tinteggiature esterne
- rimozione ponteggi

f. 12
 ARCHITETTO
 LORETTA
 CHIARINI
 N° 11180
 SEZ. "A"