

OPERA	IMPORTO Q.E.	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	IMPRESA ESECUTRICE	FASE PROGETTUALE			TEMPO FASE	FASE GARA		TEMPO FASE	FASE		TEMPO FASE	TEMPO GLOBALE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
				PROG. PRELIMINARE	PROG. DEFINITIVO	PROG. ESECUTIVO		INDIZIONE	AGGIUDICAZIONE		INIZIO LAVORI	FINE LAVORI				
OPERE ANNO 2016																
PRUSST Sistemazione Via Craxi e parcheggio	€ 189.939,00	Ministero	F.N.L. S.R.L.			D.G.C. 205 del 30/12/2014	1	31/12/2014	det. 263 del 31/03/2015	3	07/04/2015	18/09/2015	5,5	9,5	Arch. I. Andrea Giudice	
Realizzazione P.I. Via dei Garofani	€ 49.750,00	Comune	C.S.A. Consorzio Servizi e Appalti			D.G.C. 152 del 08/10/2015	1	21/10/2015	det. 384 del 19/05/2016	8	27/06/2016	04/11/2016	4	13	Arch. I. Andrea Giudice	
Realizzazione P.I. Vicolo Torretta	€ 25.000,00	Comune	Palombi Renzo			D.G.C. 91 del 19/05/2016	1		det. 773 del 19/09/2016	1	03/10/2016	16/11/2016	1,5	3,5	Arch. I. Andrea Giudice	
Realizzazione strada accesso scuola materna PRU	€ 200.000,00	Cassa DD.PP.	DI.MA. S.r.l.	Delibera 34 del 23/02/2012		det. 123 del 17/06/2016	53	det. 484 del 23/06/2016	det. 604 del 26/07/2016	1	29/07/2016	13/09/2016	1,5	55,5	Arch. I. Andrea Giudice	
Recupero edificio Via S.Filippo Neri	€ 115.000,00	Regione/comune	Biagioli s.r.l.	Delibera 119 del 20/04/2000	Delibera 177 del 30/11/2006	det 113 del 10/06/2010	123	det 116 del 16/06/2010	det 10 del 25/01/2011	7	19/12/2011	08/08/2016	57	187	Arch. I. Andrea Giudice	
Arredi asilo nido e scuola materna PLUS cecchina	€ 96.000,00	Regione/Europa	Spazio Arredo s.r.l.			D.G.C. 160 del 23/10/2015	1	det. 1034 del 27/11/2015	det 218 del 15/12/2015	1	15/12/2015	14/03/2016	3	5	Arch. Patrizia Calcagni	
							Tempo Medio				30			4	12	46

indicatori opere 2016: tempistica

	tempi/mesi
fase progettazione/pareri	30
fase gara	4
fase esecuzione	12
globale	46